สบค. ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพรสิทธิ์ พรมนีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายรุ่งโรจน์ ใจจักร์ธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำชลบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และคณะร่วมตรวจกำกับฯ ด้วย

จากการตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานดังกล่าว พบว่า โครงการฯ ได้ผลิตและขายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ตามสัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบ BOOT (Build Own Operate Transfer) โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราเมื่อครบตามสัญญา 25 ปี ปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการผลิตน้ำประปาสูงสุด 51,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการผลิตปัจจุบัน 45,404 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำประมาณ 29,850 ราย

สภาพปัญหาที่พบได้แก่ คุณภาพน้ำดิบจากการรุกของน้ำเค็ม ในปีที่ผ่านมาได้แนะนำให้โครงการฯ เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง น้ำดิบจะมีค่าแมงกานีส (Mn) สูง บริษัทฯ แก้ไขโดยการติดตั้งระบบโอโซนและระบบจ่ายปูนขาวเพื่อกำจัดค่า Mn เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และเพื่อเสถียรภาพของระบบจึงได้มีการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปเพิ่มเติมขนาด 250 และขนาด 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และระบบโอโซน 3 ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้แนะนำให้บริษัทฯ แจ้งสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสัมปทานฯ ข้อ 14

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ